

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

**Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó eszközök beszerzése**

**II. ütem**

**4. rész Vagyonvédelem, informatika**

**(KEOP-1.1.1/2F-2008-0001)**

amely létrejött egyrészről a

**Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**

székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

képviseli: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke

(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

**ŐRMESTER Vagyonvédelmi Zrt.**

székhelye: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

képviseli: Mészáros Zsolt vezérigazgató

(a továbbiakban: Szállító)

között.

A szállítási szerződés módosításának előzményei, a módosítást megalapozó tények és körülmények bemutatása:

Megrendelő és Szállító 2009. szeptember 24-én szerződést kötött a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó eszközök beszerzése II. ütem 4. rész vagyonvédelem, informatika szállítása tárgyában.

A szerződés 1.1. pontja szerint a szerződés tárgya az ott felsorolt áruk Szállító által történő beszerzése, leszállítása, felszerelése és üzembe, illetve forgalomba helyezése.

A szerződés 1.1. pontjában felsorolt áruk I. csoportja a Hulladékgyűjtő udvarok – beérkező hulladékok nyilvántartása elnevezéssel az 1. tételben Laptopokat (42 db), a 2. tételben Vagyonvédelmet (42 db) foglal magában.

A szerződés 1.1. pontjában felsorolt áruk II. csoportja Átrakóállomások elnevezéssel az 1. tételben Átrakóállomás beléptető rendszerét (2 db), a 2. tételben Vagyonvédelmet (2 db) foglal magában.

Az áruk leszállításának végső határidejét a szerződés 1.2. pontja 2010. február 28-ban határozza meg.

A szerződésben megnevezett, az áruk felszerelésének és üzembe, illetve forgalomba helyezésének előfeltételét jelentő átrakóállomások és hulladékgyűjtő udvarok kivitelezésére Megrendelő 2009. november 11-én a West Hungária Bau Kft.-vel két vállalkozási szerződést kötött, ugyancsak 2010. február 28-i teljesítési határidővel.

E vállalkozási szerződések teljesítésének határideje szerződésmódosítás következtében, négy létesítmény ill. helyszín, - Rábacsécsény, Mosonszentmiklós, Öttevény hulladékudvarok és Sikátor átrakóállomás esetében - 2010. augusztus 31-ig meghosszabbításra került.

Együtt a tisztább környezetért!



A vállalkozási szerződések módosításával Szállító számára - előre nem látható módon - az általa vállalt teljesítési határidő betartása a fent említett négy létesítmény esetében ellehetlenült.

A fentiekben ismertetett indokok alapján Megrendelő és Szállító egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés módosítására a Kbt. 303. §-a alapján kerül sor, mivel a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény következtében a szerződés mindkét fél lényeges és jogos érdekét sértené.

A szállítási szerződés az alábbiak szerint módosul:



1. A szállítási szerződés 1.2. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

Az áruk leszállításának végső határideje Rábacsécsény, Öttevény, Mosonszentmiklós hulladékudvarok és Sikátor átrakóállomás esetében 2010. augusztus 31.

Az áruk leszállításának végső határideje az összes többi létesítmény esetében 2010. február 28.


2. A szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjainak rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Megrendelő  
képviselő




név: Hegyi Zoltán  
beosztás: Társulási Tanács Elnöke  
dátum: 2010. február 28.

Szállító  
képviselő



név: Mészáros Zsolt  
beosztás: vezérigazgató  
dátum: 2010. február 28.

Ellenjegyezte:



KvVM Fejlesztési Igazgatóság  
képviseli:

név: Huba Bence  
beosztás: igazgató  
dátum: 2010.05.26.

Együtt a tisztább környezetért!

