

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

**Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó eszközök
beszerzése**

II. ütem

**5. rész Válogatómű, átrakó állomások, fém konténerek
(KEOP-1.1.1/2F-2008-0001)**

amely létrejött egyrészről a

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

képviseli: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke

(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

M-U-T Hungária Kft.

székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3.

képviseli: Mike Ferenc ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: Szállító)

között.

A szállítási szerződés módosításának előzményei, a módosítást megalapozó tények és körülmények bemutatása:

Megrendelő és Szállító 2009. szeptember 24-én szerződést kötött a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó eszközök beszerzése II. ütem 5. rész válogatómű, átrakó állomások, fém konténerek szállítása tárgyában.

A szerződés 1.1. pontja szerint a szerződés tárgya az ott felsorolt áruk Szállító által történő beszerzése, leszállítása, felszerelése és üzembe helyezése.

A szerződés 1.1. pontjában felsorolt áruk 2. tétele 2 db átrakó állomást foglal magában.

Az áruk leszállításának végső határidejét a szerződés 1.2. pontja 2010. február 28-ban határozza meg.

A szerződésben megnevezett, az áruk felszerelésének és üzembe, illetve forgalomba helyezésének előfeltételét jelentő átrakóállomások és hulladékgyűjtő udvarok kivitelezésére Megrendelő 2009. november 11-én a West Hungária Bau Kft.-vel két vállalkozási szerződést kötött, ugyancsak 2010. február 28-i teljesítési határidővel.

E vállalkozási szerződések közül az "1. rész Átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív szigetek" elnevezésű szerződés teljesítésének határideje - a sikátori átrakó

állomás vonatkozásában - szerződésmódosítás következtében 2010. augusztus 31-ig meghosszabbításra került.

A vállalászási szerződések módosításával Szállító számára - előre nem látható módon - az általa vállalt teljesítési határidő betartása ellehetetlenült.


A fentiekben ismertetett indokok alapján Megrendelő és Szállító egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés módosítására a Kbt. 303. §-a alapján kerül sor, mivel a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény következtében a szerződés mindkét fél lényeges és jogos érdekét sértené.

A szállítási szerződés az alábbiak szerint módosul:


1. A szállítási szerződés 1.2. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

Az áruk leszállításának végső határideje a sikatori átrakóállomás vonatkozásában 2010. augusztus 31.


2. A szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjainak rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



Megrendelő
képviseli:




név: Hegyi Zoltán
beosztás: Társulási Tanács Elnöke
dátum: 2010. február 27.



Szállító
képviseli:

M-Ü-T - HUNGÁRIA
Kommunális Járműgyártó
és Kereskedelmi Kft.
KÖRNYE

név: Mike Ferenc
beosztás: ügyvezető igazgató
dátum: 2010. február 27.

Ellenjegyezte:


KvVM Fejlesztési Igazgatóság
képviseli:



név:
beosztás:
dátum: **2010 JÚL. 23**



