

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1 .sz. MÓDOSÍTÁSA

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint

amely létrejött egyrészről az

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 15467256-2-08
Törzsszám: MÁK: 467254
Bankszámlaszám: 10033001-00338752-00000017
NÜJ szám: -
Képviseli: Borsi Róbert
Telefon: +36 96/824-919
Telefax: -
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
valamint

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1112 Budapest, Csárda Utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-950794
Bankszámlaszám: 10300002-10513500-49020019
Adószám: 22942449-2-43
Statisztikai számjel: 22942449-7112-113-01
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A47827
Képviseli: Bán Zalán
Telefon: +36 204811740
Telefax: -
E-mail: bazaltech@bazaltech.hu
Kapcsolattartó: Bán Zalán
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő és Vállalkozó között 2019.07.08. napján a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint**” tárgyában Szerződéses Megállapodás jött létre.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják a Szerződéses Megállapodást:

Eredeti szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **10 hónapon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

Módosított szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **10 hónap + 154 napon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

III.1.

a.) 1. sz. Vállalkozói Követelés

Az Ajánlati Dokumentáció Megrendelő Követelményei (III. kötet) 2.2.7 pontja tartalmazza a **Csurgalékvíz rendszer korszerűsítésére vonatkozó műszaki követelményeket, mely szerint az üzembiztonság növelése érdekében szükséges kiépíteni a csurgalékvíz közcsatornába történő bevezetésének a technikai lehetőségét.**

A közműszolgáltató előzetes elvi nyilatkozatot adott ki, melyben rögzítettek szerint a rendszer képes fogadni óránként, 20 m³ csurgalékvizet a csúcsidőszakon kívül eső időszakban meghatározott feltételekkel, de a befogadón időszakos kompresszoros lefűtás üzemel, ezért a telep telepítendő átemelőjének jelzéseit a Pannon-Víz Zrt. érzékelőibe be kell csatolni.

Vállalkozó a tárgyi vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklet XI. pontjában előírt tartalmi követelményeknek megfelelően elkészítette, melyre vonatkozóan a **Mérnök 2019.10.02.-án kiadta hozzájáruló nyilatkozatát a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció beadásához.**

A tervek jóváhagyását követően az előírásoknak megfelelően a **Vállalkozó 2019.10.09-i nappal megindította a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást az illetékes hatóságnál.**

Az illetékes GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET, mint VÍZÜGYI HATÓSÁG egy hiánypótlást követően, **2019.11.25-i nappal 5800/6165-14/2019.ált. iktatószámom kiadta vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó határozatát.. Az engedély 3. pontja, az alábbiakat határozta meg:**

- Az átalakítási munkák befejezését követően a szennyvíztisztító technológián próbaüzemet kell lefolytatni, melynek időtartama 3 hónap...
- Az új létesítményeknek együtt kell funkcionálniuk a már meglévő és üzemelő csurgalékvíz-elvezető rendszerrel.

A csurgalékvíz bevezetésének próbaüzeme a csurgalékvízzel érintett létesítmények (MBH csarnok, komposztáló silók, csurgalékvíz-elvezető rendszer) építésének befejezését követően lehetséges.

Sem az Ajánlati Dokumentáció Megrendelő Követelményei (III. kötet), sem az elvi befogadó nyilatkozat nem tartalmazott a próbaüzem időtartamára vonatkozó előírást.

Figyelemmel arra, hogy Vállalkozó ajánlatának részeként benyújtott bázis műszaki ütemtervben 20 munkanapos (1 hónapos) próbaüzemet határozott meg, a vállalt 10 hónap teljes körű megvalósítás időtartamban, Vállalkozó az illetékes hatóság által előírt 3 hónapos megnövekedett időigényű próbaüzem betartásával nem tudja tartani a 10 hónapos teljesítési határidőt.

Ennek megfelelően Vállalkozó elkészítette, és 2019.12.12-i nappal benyújtotta 1.sz. Követelését, melyet FIDIC Mérnök 2019.02.17-én fogadott el. A követelés nem érint műszaki tartalom változást az Indikatív tervhez képest, így a projekt keretében megvalósulásra kerülő Győr hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése egyenértékű az indikatív tervben elfogadott műszaki tartalommal.

A Vállalkozónak próbaüzem időtartamának növekedése okán – nyilatkozata szerint - nem keletkezik többletköltsége, így pénzügyi követelése nincs, azonban az ajánlatában előírányzott 1 hónapon (20 munkanap) felüli többlet próbaüzem időigényével kapcsolatban határidőmódosítási követeléssel él.

A vízjogi létesítési engedély köteles, hasonló technológián alapuló létesítmények, műtárgyak esetében az általános mérnöki, hatósági gyakorlat szerint, 1 hónapos próbaüzemi időtartam szokott előírásra kerülni. A Vállalkozó előtt csak az illetékes hatóság által kiadott vízjogi létesítési engedély tartalma alapján vált ismertté, hogy a hatóság által kiadott elvi nyilatkozat szerint megtervezett csurgalékvíz közcsatornába történő beengedésnek megfelelő technológiát érintően 3 hónap próbüzem megtartása szükséges. Hatóság egyénileg, saját jogkörénél fogva határozza meg a próbaüzem időtartamát, előzetesen Vállalkozó azt nem ismerte. Vállalkozó nem számolhatott a megnövekedett próbaüzem időtartamával az ajánlattételi időszak során. Tárgyi vállalkozói követelést előidéző esemény az ajánlatadás időszakában Vállalkozó által nem volt előre látható.

A csurgalékvíz rendszerre előírt 3 hónapos próbaüzem a vízjogi létesítési engedély kiadásakor vált ismertté, melynek kiadási dátuma 2019.11.25. Ennek megfelelően a tervezett 1 hónapos (20 munkanap) időtartamon felül további 60 nap szükséges az illetékes hatóság által kiadott vízjogi létesítési engedélyben kiadott próbaüzem lefolytatásához, így a 10 hónapos teljesítési időtartam (befejezési határidő 2020.05.15.) 60 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

A követelésre okot adó körülmény hatására a szerződés szerint 2020.05.15.-i napra tervezett befejezési határidő + 60 nap = 2020.07.15.-i napra módosul.

b.) 1. sz. Változtatási javaslat

A beruházás keretében a győri telephely bővítése érdekében az MBH manipulációs területén 230 m² hasznos alapterületű, könnyűszerkezetes raktárépület áthelyezése vált szükségessé. Az Ajánlati Dokumentáció Megrendelő Követelményeiben (III. kötet) foglaltak szerint a raktárépület (szerszámtároló) tervezett helyszíne a jelenleg hulladékudvarként működő 01291/1 helyrajzi számú ingatlan. Az Ajánlati Dokumentáció Megrendelő Követelményei (III. kötet) 2.2.4. pontja szerint az építmény a hulladékudvar térburkolatára külön alapozási munkák nélkül áthelyezhető, a meglévő térburkolatba utólagosan fűrt,-ragasztott dűbelezéssel rögzíthető.

Vállalkozó 2019.07.31-i nappal KSZF 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben (III. kötet) rögzítettekre hivatkozva jelezte, hogy a tervezett áthelyezendő raktárépület az eredetileg tervezett helyén előreláthatólag nem lesz megépíthető, figyelemmel a folyamatban lévő hulladékgazdálkodási stratégia változására. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Megrendelő 2019. 08 12-én kelt levelében jelezte, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája érinti a folyamatban lévő építési beruházás műszaki tartalmát.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019-2020. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája szerint a hulladékudvar területén további, szelektív hulladék fogadására alkalmas edényzetek kerülnének elhelyezésre, melyek helyigénye miatt az áttelepítendő raktárépület más helyszínen történő felépítése válik szükségessé.

Fentiek tekintetében Megrendelő a FIDIC Mérnök útján változtatási javaslat kidolgozását kérte a Vállalkozótól 2019.08.22-i nappal.

Vállalkozó Megrendelővel, Üzemeltetővel egyeztetve kidolgozta változtatási javaslatát, és a szükséges javításokat követően 2019.10.09-i nappal benyújtotta az a Mérnök részére. A FIDIC Mérnök kiegészítésekkel 2020.01.22-i nappal fogadta el a változtatási javaslatot.

A javaslatban a Vállalkozó a FIDIC Mérnökkel, Megrendelővel, és Üzemeltetővel folytatott egyeztetése alapján az átépítendő raktárépület új helyszíneként a 01262/5 helyrajzi számú ingatlant jelölte meg, mely aszfalt térburkolatú. A tervezett épülethez a meglévő aszfalt burkolatú közúti csatlakozáson és belső üzemi úton keresztül lehet bejutni. A tervezett létesítmény ezen a helyszínen megvalósítható.

Az Ajánlati Dokumentáció Megrendelő Követelményeiben (III. kötet) foglaltak szerint tervezett megoldás:

Az épület Lindab SBS könnyűszerkezetes épületrendszerű építmény, 8,54×27,30 m külső befoglaló mérettel, hidegen hajlított C szelvényű tartószerkezeti vázzal. A keretállások fesztávolsága 8,50 m (keretlábak külső síkjainak távolsága), keretállások távolsága egymástól ~1 m. **A közbenső keretállások teljes fesztávot áthidaló keretek, a végfali keretállások falváz oszlopokkal alátámasztott több lábón álló keretek.** Az építmény egy légterű helyiségének megközelítése a térburkolatra néző hosszoldalon elhelyezett 3 db kétszárnyú kapun keresztül lehetséges.

A helyiségek megvilágításáról a kétszárnyú kapuk felső részében elhelyezett bevilágító sávok, és a főtartó gerendák alsó síkjában elhelyezett elektromos fénycsöves világítótestek gondoskodnak.

A homlokzatburkolat közvetlen C szelvényű keretlábakra, és tetőfedés acél kalap profil könnyűgerendázatra szerelt trapézlemez kialakítású.

1. sz. Változtatási Javaslat alapján módosított műszaki tartalom:

A raktárépület áttelepítésének tervezett új helyszíne aszfalt burkolattal rendelkezik, így szükséges sávalapok építése az aléplítmény megfelelő teherbírása érdekében. Az acél feléplítmény a meglévő aszfalt térburkolatba vágott 50×80 cm, és 30×80 cm keresztmetszeti méretű sávalapokra kerül felállításra. A sávalapok vasalása 4× f16 hosszvasalás és kengyelezés f8 betonacélból 30 cm osztásközzel. A sávalapok felső síkja (kapuk kivételével) a meglévő térburkolattól eltérően vízszintes felső síkkal épül, melyre a szerkezet keretlábai feltámaszkodnak.

Vállalkozónak a raktárépület áthelyezése, illetve eltérő műszaki tartalom alapján történő megvalósítása vonatkozásában, nyilatkozata szerint nettó 4.940.460 Ft többletköltsége keletkezett, melyet nem kíván érvényesíteni, így pénzügyi követelése nincs. A raktárépület áthelyezését, illetve műszaki kialakítását érintően azonban összesen 97 napos határidőmódosítási követeléssel él.

Vállalkozó a Megrendelő által 2019. augusztus 12-én kelt levelében jelzett, Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiáját, és az annak vonatkozásában felmerült, létesítményt érintő megvalósítás akadályát az ajánlattételi időszak során nem láthatta.

A Vállalkozó Bázis műszaki ütemtervben rögzítettek alapján a „Szerszámtároló épület áthelyezése” 2019.10.08. nap kezdettel 15 naptári napot vesz igénybe, melyből 5 nap a szerszámtároló épület bontása és 10 nap a szerszámtároló épület áthelyezése, felépítése.

A szerszámtároló épület Vállalkozó 1. sz. változtatási javaslatában megjelölt új helyszínre (Győr 01262/5 hrsz.) történő áthelyezését Megrendelő 2019.11.14.-én kelt, K1029/2019. iktatószámú levelében hagyta jóvá.

A Vállalkozó Bázis műszaki ütemtervében rögzített „Szerszámtároló épület áthelyezése” megvalósításának tervezett kezdési időpontja és a Megrendelő elfogadó levele között eltelt időszak: 2019.10.08.-2019.11.14.= 37 naptári nap.

A Vállalkozó által kidolgozott 1. sz. Változtatási Javaslat műszaki ütemterve alapján a szerszámtároló épület bontása és a szerszámtároló épület felépítése új helyszínen megvalósulási időtartalma 5 + 63 = 68 naptári nap.

A Bázis- és a Változtatási Javaslat műszaki ütemtervben rögzítettek alapján az eltérés 68 nap – 15 nap = összesen 53 nap.

A Vállalkozó 1. sz. Változtatási Javaslat műszaki ütemterv 42. soron, *Egyeztetés Megrendelővel az új helyszínről (2 nap)* és 43. soron, *Az új helyszín vizsgálata, felmérése (2 nap)* rögzített új tételeket összesen további 4 nap többlet munkavégzést jelent.

Fentiek tekintetében, a FIDIC Mérnök véleménye alapján a szerszámtároló átépítése új helyszínen összesen 94 többlet nappal elvégezhető. Ennek megfelelően

a követelésre okot adó körülmény hatására a szerződés szerint 2020.05.15.-i napra tervezett befejezési határidő + 94 nap (37 nap + 53 nap +4 nap) = 2020.08.17.-i napra módosul.

Az 1. sz. Vállalkozói Követelés, és az 1. sz. Változtatási Javaslatban meghatározott határidő módosítási követelések egyben, egy határidő módosítási igényként kezelendők.

Ennek megfelelően a követelésre és változtatásra okot adó körülmények hatására a szerződés szerint 2020.05.15.-i napra tervezett befejezési határidő + 60 nap (I. sz. követelés)+ 94 nap (I. sz. változtatási javaslat) (összesen: 154 nap) = 2020.10.16.-i napra módosul.

III.2. Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása a teljesítési határidő módosítása tekintetében.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a teljesítési határidő meghosszabbítás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási Szerződésben található teljesítési határidő meghosszabbítással összefüggő körülményeket:

III.2.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek teljesülése esetén:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

III.2.2. Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Vállalkozási Szerződésben lévő teljesítési határidő meghosszabbítás, tekintettel az alábbi körülményekre:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:

1. sz. Vállalkozói Követelés

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében 2018.02.02-i nappal került elkészítésre a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák

elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja (III-V. kötetek), melyet Megrendelő 2018.04.13-i nappal fogadott el.

A műszaki dokumentációt készítő vállalkozó (tervező) feladata a beruházás műszaki tartalmának elkészítése volt, melynek keretében elkészítette a műszaki köteteket (III-V. kötet), talajmechanikai vizsgálatokat, létesítmények előzetes technológiai kialakítását, létesítmények elhelyezésének átnézeti, egyéb tervrajzait készítette el, illetve előzetes területvizsgálatot végzett, tulajdoni lapokat kikérte. **Az indikatív tervek készítésén túlmenően további tervezési, illetve vízjogi engedélyes dokumentáció készítési, és engedélyeztetési feladata nem volt. A kivitelezést végző Vállalkozó feladatát képezi a további tervek, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetése, illetve az építési munkálatok végrehajtása.**

Fentiek tekintetében **sem a beruházás előkészítési munkáival megbízott vállalkozó (tervező), sem Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,** mint a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint” tárgyú szerződés Megrendelője **nem láthatta előre sem a tervezés, sem az ajánlattételi időszakban, hogy a csurgalékvíz rendszerre 3 hónapos próbaüzem kerül előírásra az illetékes engedélyező hatóság által. A vízjogi engedély köteles hasonló technológián alapuló létesítmények, műtárgyak esetében az általános mérnöki, hatósági gyakorlat szerint, általános jelleggel 1 hónapos próbaüzemi időtartam szokott előírásra kerülni.**

1. sz. Változtatási javaslat

A Vállalkozó 2019.07.31-i nappal KSZF 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben (III. kötet) rögzítettekre hivatkozva jelezte, hogy a tervezett áthelyezendő raktárépület az eredetileg tervezett helyén előreláthatólag nem lesz megépíthető, figyelemmel a folyamatban lévő hulladékgazdálkodási stratégia változására. **Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Megrendelő 2019. augusztus 12-én kelt levelében jelezte, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája érinti a folyamatban lévő építési beruházás műszaki tartalmát, mely alapján a raktárépület helyszínének, és - a helyi adottságokhoz mérten - a műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé.**

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtési rendszer változtatását irányozta elő, annak fenntarthatatlanságára való tekintettel.

Megváltoztak a hulladékmennyiségek, a társadalmi szokások, illetve időközben megváltozott a jogszabályi környezet is, és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vegyonkezelő Zrt. létrehozását és működési tapasztalatait figyelembe véve, 2019-re szükségessé vált egy hangsúlyosabb fejlesztés a jelenleg működő rendszer modernizálása, és költséghatékonyságának optimalizálása érdekében. **A stratégia egyik sarkalatos pontja a szelektív hulladékgyűjtés technológiai megoldásainak**

változtatása, mivel a korábban kiépített szelektív szigetes rendszer nincs méretezve a gazdálkodó szervezetek szelektív hulladékának begyűjtésére.

Figyelembe véve azt az irányt, hogy a családi házas övezetekben a házhoz menő gyűjtése kiépítésével egyidejűleg meg kell szüntetni a papír, műanyag és fém szelektív hulladékok hulladékgyűjtő szigeteken történő gyűjtését, továbbá arra, hogy a vállalkozói szférával megkezdődtek az együttműködések a szelektív gyűjtés fejlesztése irányába. Ezekbe a változtatásokba illeszkedik az, hogy a sashegyi hulladékkezelő központban lehetőséget kell biztosítani a helyben lévő hulladékudvarban a szétválogatott csomagolási hulladék térítésmentes fogadásához és kezeléséhez.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019.08.06-án ülést tartott, ahol megtárgyalta és 18/2019.(VIII.06) TT számú határozatában elfogadta a Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiáját.

Fentiek tekintetében látható, hogy sem a Tervező, az előkészítő tervezés során, sem Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Megrendelő az ajánlattételi időszakban nem láthatta előre a hulladékgazdálkodási rendszer fenntarthatatlanságát, illetve annak tárgyi beruházás megvalósítására gyakorolt befolyását. Az új hulladékgazdálkodási stratégia a tárgyi vállalkozási szerződés megkötését követően, 2019.08.06-án került elfogadásra. A Megrendelő az új stratégia hivatalos, társulási tanácsai határozatban történő elfogadását követően azonnal tájékoztatta a FIDIC Mérnököt, illetve a Vállalkozót a műszaki tartalmat érintő körülményről.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel a következőkre:

1. sz. Vállalkozói Követelés

Az 1. sz. Vállalkozói Követelésen alapuló szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozó által elvégzendő feladatokat, a próbaüzem eredetileg tervezettnél hosszabb időtartama magára a szerződés jellegére nincs kihatással.

1. sz. Változtatási javaslat

Az 1. sz. Változtatási javaslaton alapuló szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerszámtároló épület bontása és a szerszámtároló épület felépítése új helyszínen ugyanúgy elvégzendő feladata a Vállalkozónak.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, hiszen az ellenérték (vállalkozói díj) egyáltalán nem módosul.

Ezen indokok alapján a **Feleknek a teljesítési határidő meghosszabbítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.**

A fenti pontokban részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján a teljesítési határidő meghosszabbítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még megindításra sem a jelen szerződés módosítás megkötésének időpontjában sem, és így, sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem teljesítette a szerződés módosítás időpontjában a szerződés szerinti főköteleit (Vállalkozó- építési kivitelezés teljesítése, az eredmény elérése, Megrendelő - vállalkozói díj hiánytalan megfizetése). Rgzítik továbbá a Felek, hogy a Vállalkozó akadályoztatása az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően bekövetkezett, ezáltal a szerződés szerinti teljesítési határidő felfüggesztődött az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően.

A Vállalkozónak az általa nyújtott biztosítási szerződésnek rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítania szükséges, és a módosított kötvényt a Megrendelőnek át kell adnia.

A Vállalkozónak az általa nyújtott teljesítési biztosíték (bankgarancia) időbeli hatályát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítania szükséges, és a módosított bankgaranciát a Megrendelőnek át kell adnia.

Jelen 1. számú szerződésmódosítás a módosított biztosítási kötvény és a módosított teljesítési biztosíték Megrendelőnek történő átadásától lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést Felek 6 (hat), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás képviselőjeként

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

BORSI PÉTER

Beosztása: ELNÖK

Kelt: Győr, 2020. 05.15.

BAZALTECH

Mérnöki Szolgáltató Kft.

1112 Budapest, Csárda u. 1.

Adószám: 22942449-2-43

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.
képviseletében

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

BÁN ZALÁN

Beosztása: Ügyvezető

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
..... nevében.

Kelt: Budapest, 2020.06.04.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Kelt

Jogi ellenjegyző

.....

Kelt

