

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2 .sz. MÓDOSÍTÁSA

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint

amely létrejött egyrészről az

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 15467256-2-08
Törzsszám: MÁK: 467254
Bankszámlaszám: 10033001-00338752-00000017
NŰJ szám: -
Képviseli: Szabó Jenő
Telefon: +36 96/824-919
Telefax: -
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
valamint

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1112 Budapest, Csárda Utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-950794
Bankszámlaszáma: 10300002-10513500-49020019
Adószám: 22942449-2-43
Statisztikai számjel: 22942449-7112-113-01
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A47827
Képviseli: Bán Zalán
Telefon: +36 204811740
Telefax: -
E-mail: bazaltech@bazaltech.hu
Kapcsolattartó: Bán Zalán
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő és Vállalkozó között 2019.07.08. napján a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint” tárgyában Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) jött létre, és 2019.07.15.-én lépett hatályba. Felek a Szerződést 2020.06.04-i nappal módosították, mely aznap hatályba lépett.

Dr. MESTER & TÁRSA
Ugyvédi Iroda
9021 Győr, Arpád út 3.
Tel.: 96/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 38065258
Ül.: Dr. MESTER LASZLÓ
ügyvéd

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS A MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják a Szerződést:

Az 1. sz. szerződésmódosítás következtében a Szerződés 4.1 pontja a következőket tartalmazta:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **10 hónap + 154 napon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

Felek a Szerződés 4.1 pontját, az alábbiak szerint módosítják:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **10 hónap + 154 + 55 napon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

A 2019.07.15-én hatálybalépett Szerződés 3.1. pontja a következőket tartalmazta:

- 3.1 „A Szerződés **egyösszegű (átalányáras)** típusú. A Szerződés **Elfogadott Végösszege 621.809.552,- Ft + ÁFA**, azaz hatszázhuszonegymillió-nyolcszázkilencezer-ötszázötvenkettő forint + általános forgalmi adó, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó 621.809.552,- Ft). Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).”

Felek a 2019.07.15-én hatálybalépett Szerződés 3.1. pontját, az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1 A Szerződés **egyösszegű (átalányáras)** típusú. A Szerződés **Elfogadott Végösszege 610.609.552,- Ft + ÁFA**, azaz hatszázötvenkettőmillió-hatszázkilencezer-ötszázötvenkettő forint + általános forgalmi adó, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó 610.609.552,- Ft). Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).”

Dr. MESTER & TÁRSA
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 96/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd

III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

1.) Vállalkozó díját és a teljesítési határidőt érintő módosítás indokai

A Győr város területén megvalósítandó szelektív szigetek helyszíneinek listája, Megrendelő által a Szerződés hatálybalépését követően jelentős időbeli késedelemmel, 2020. szeptember 2-án került meghatározásra a hulladékgazdálkodási stratégia változása miatt, melynek következtében a tervezett ütemezéshez képest jelentős időbeli késedelemmel kezdhetette meg Vállalkozó a szelektív hulladékgyűjtő sziget padozatok tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatait. Továbbá a Szerződés szerinti max. 60 helyszínen történő padozat kiépítése helyett csak 32 helyszínen kérte Megrendelő a padozatok kialakítását, tekintettel arra, hogy a 32 helyszínen felüli 28 helyszínen történő padozat kiépítése szintén a megváltozott hulladékgazdálkodási stratégia miatt, az előírányzott területeken ellehetetlenült. A 28 helyszínen padozatok kiépítésére engedélyek nem kerültek ennek tekintetében kiadásra.

A tenderdokumentáció III. kötet 2.3. pontja, az alábbiak szerint rendelkezik:

„A hulladékok elkülönített gyűjtéséhez egyaránt szükséges a gyűjtőhelyek számának, valamint az edényzet kapacitásának bővítése. Így a projekterületen jellemző gyűjtőszigetes elkülönített gyűjtési rendszer kiegészítéseként 40 új helyszínen (vidéken) kívánnak 4 edényes új gyűjtőszigetet kialakítani, valamint Győrben kb. 60 helyszínen a gyűjtőedények nagyobb méretűre történő cseréjét valósítanák meg, melyek számára max. 60 helyszínen nagyobb padozat szükséges. „

A Győr város területén kialakítandó szelektív szigetek listája 2020. szeptember 2-án vált ismertté Vállalkozó számára, valamint azok száma változott, 60 helyett 32 helyszínen történő megvalósítását kérte Megrendelő a hulladékgazdálkodási stratégia változására tekintettel. A kiviteli tervek jóváhagyása a Győr Megyei Jogú Város Közútkezelő szervezete által 2020. október 22-én (25 sziget vonatkozásában) és 2020. november 9-én (a további 7 sziget vonatkozásában) született meg, mely miatt a munkakezdési engedély kiadása és a munkaterületek átadása 2020. október 29-én, és 2020. november 17-én történt meg.

Vállalkozó követelése kapcsán a Szerződéses teljesítési határidő **55 nappal történő hosszabbítására** tartja magát jogosultnak, melyet követelése mellékleteként benyújtott bázis- és az aktualizált műszaki ütemtervében bemutatott.

Vállalkozó követelése továbbá a **műszaki tartalom változását eredményezi. Győr város területén kialakítandó szelektív hulladékgyűjtő sziget padozatok száma 60 helyszínről 32 helyszínre módosul - a megváltozott hulladékgazdálkodási stratégia hatására - Megrendelő kérése alapján.**

Vállalkozó alapos indokkal alátámasztotta, a Szerződés előírásai alapján jelentette be követelését az esemény észlelésétől számított 28 napon belül. Részletes követelését a helyszíni

Dr. MESTER & TÁRSA
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 99/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd

adatok Megrendelő általi átadását követő 5. napon, a Szerződésben rögzített határidőn belül benyújtotta.

A bázis ütemtervében a Vállalkozó a szelektív hulladék szigetek építési tevékenységére a győri helyszíneken 43 napot kalkulált úgy, hogy az előkészítő munkák keretében a tervezés, engedélyeztetés és jóváhagyás folyamataira együttesen, a teljes szerződéses feladatait tekintve tervezett 70 napot. A követeléséhez kidolgozott ütemtervében a pontos győri helyszínek ismeretében megkezdhető tervezési és engedélyezési feladatokra 41 napot, míg a kivitelezési munkákra a közútkezelői jóváhagyással együtt 48 napot irányzott elő.

A Vállalkozó a helyszínek ismeretében azonnal megkezdte az addig halasztott munkarészek (tervezés, jóváhagyás, kivitelezés) ütemezett elvégzését. A szükséges időigényt az ütemtervében részletezte.

Figyelembe véve a tervezési és kivitelezési munkák körében felmerült, az akadályoztatásból adódó megváltozott körülményeket, Megrendelő egyetért azzal, hogy a Szerződésben rögzített teljesítés időtartama a Vállalkozó által az aktualizált ütemtervben kimutatottaknak megfelelően további 55 naptári napban kerüljön meghatározásra, azaz a Szerződés szerinti teljesítési határidő 2020.10.16-i napról 2020.12.10-i napra kerüljön módosításra.

Vállalkozó kidolgozta a győri szelektív hulladék szigetek számának csökkenéséből adódó költségcsökkenés mértékét is az Ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetésében megjelölt egységárak számítása útján, melyet 11.200.000 Ft-ban határozott meg. A Vállalkozó Ajánlatában megadott árazott költségvetés a hulladék szigetekre vonatkozóan 400.000 Ft/db egységárat tartalmaz, így a megvalósítása szempontjából ellehetetlenülő 28 hulladékgyűjtő sziget padozat költsége 11.200.000 Ft, mely összeggel a Szerződéses Árat csökkenteni szükséges, melyet a Megrendelő elfogad.

A módosítást továbbá olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:

Győr város területén kialakítandó szelektív hulladékgyűjtő sziget padozatok számának 60 helyszínről 32 helyszínre történő módosítása vált szükségessé, mivel 60 helyszínen történő kiépítésük ellehetetlenült, figyelemmel a hulladékgazdálkodási stratégia változására. Győr Nagytárségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Megrendelő 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája 2019.08.06-i nappal került elfogadásra, a Szerződés hatályba lépését követően. Ezt követően Megrendelő 2019.08.12-én kelt levelében jelezte, hogy a Győr Nagytárségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája érinti a folyamatban lévő építési beruházás műszaki tartalmát.

Ezt követően nyílt lehetősége a Társulásnak a 2019 év előtti hulladékkezelési és gazdálkodási folyamatokat aktualizálni és átalakítani. Az elfogadott fejlesztési stratégia váltással a szelektív hulladékszigetek helyszíneinek pontosítását és véglegesítését megkezdte a Társulás, melynek eredménye a hulladékgyűjtő sziget padozatok számának csökkentését vonta magával. A 32 helyszín megadásával kapcsolatos Megrendelői adatszolgáltatási késedelem a megváltozott stratégia kapcsán történő egyeztetések miatt húzódott el, a jóváhagyatási folyamatok elhúzódtak.

Dr. MESTER & TÁRSA
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 96/620-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LASZLÓ
ügyvéd

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiájának 2019.08.06-i nappal történő elfogadását megelőző feladatok, probléma, és előkészítési folyamat leírása:

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) 2005. április 20-án létrehozó tagönkormányzatok közös célként és feladatként határozták meg alaptevékenységként a Társulási megállapodásban az alábbi feladatelvégzési és ellátási kötelezettségeket:

- **komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,**
- **a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,**
- **a települések hulladék gyűjtésének hasznosításának és ártalmatlanításának javítása, kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,**
- a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges tanulmányok elkészíttetése,
- pályázatok elkészítése és benyújtása,
- a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer projekt menedzselése az önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való részvétel.

A fenti célokat figyelembe véve több program is megvalósításra került (pl: KEOP-7.1.1.1, KEOP-7.2.3.0), melyeknek célkitűzése volt a települési önkormányzatok bevonásával, az integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, beleértve a szelektív hulladékgyűjtést, kezelést és újrahasznosítást, illetve az újrahasznosítás előfeltételének megteremtését, valamint a nem hasznosítható hulladékok számára környezetvédelmi szempontból kifogástalan ártalmatlanítását, biztonságos lerakóhelyek kialakítását, illetve bővítését.

A megvalósított projektek sikerességét és keretek között tartását hosszú ideig a kötelezettségekkel is terhelt fenntartási időszak szabályozta, mely az előnyök biztosítása mellett egy fajta „gátat” is jelentett a rendszer átalakítása, aktualizálása esetén. A projektek 2019. január hónapban zárultak le, így lehetőség nyílt a Társulás számára, hogy a hulladékkezelési és gazdálkodási folyamatokat átértékeljék, és stratégia mentén kialakítsák.

A probléma, mely alapján a 2019 év előtti hulladékkezelési, és gazdálkodási folyamatokat aktualizálni, átalakítani volt szükséges:

A Társulás az elmúlt közel egy évtizedben folyamatosan végezte azokat a kisebb-nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket, melyek lehetővé tették az amortizálódott eszközök javítását, pótlását, cseréjét, azonban ezek rendszerszintű, eljárásbeli átalakításokat nem tartalmaztak. A megváltozott hulladékmennyiségek, társadalmi szokások, az időközben megváltozott jogszabályi környezet és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozását és működési tapasztalatait figyelembe véve, 2019-re szükségessé vált egy hangsúlyosabb investíció a jelenleg működő rendszer modernizálása és költséghatékonyságának optimalizálása érdekében.

Dr. MESTER & TÁRSAS
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 96/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd

Hatások számszerűsítése:

A követelés műszaki specifikációra gyakorolt hatásai:

Vállalkozó vállalásában szereplő műszaki tartalom változik, Győr város területén kialakítandó szelektív hulladékgyűjtő sziget padozatok száma 60 db helyszínről 32 db helyszínre csökken.

Pénzügyi hatások:

A győri szelektív hulladék szigetek számának csökkenéséből adódó **költségcsökkenés mértéke 11.200.000 Ft**, mely összeggel a Szerződéses Ár nettó 610.609.552 Ft összegre módosul.

A követelés határidőre gyakorolt hatásai:

A Megrendelő késedelmes adatszolgáltatása kapcsán a teljesítés időtartama 55 naptári nappal meghosszabbításra kerül, így a Szerződés szerinti teljesítési időtartam 10 hónap + 154 nap + 55 napra módosul. Ennek tekintetében a teljesítési határidő 2020.10.16-i napról 2020.12.10-i napra változik.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés és a 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor.

Ezen jogszabályi rendelkezésekkel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, Szerződésben található vállalkozói díj módosítással, illetve teljesítési határidő meghosszabbítással összefüggő körülményeket:

IV.1. Vállalkozói díjat érintő módosítás:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján:

„A Szerződés – (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
 - b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Szerződésben lévő vállalkozói díj módosítás, tekintettel az alábbi körülményekre:

- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, figyelemmel a szerződésmódosításhoz csatolt dokumentum(ok)ra is, és
- az eredeti szerződéses érték 15%-át nem éri el az ellenérték növekedése, tekintettel arra, hogy az ellenérték csökkentésére kerül sor, mely még az eredeti szerződéses érték 1%-át sem éri el.

DR. MESTER & TÁRSÁK
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 06/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd





Felek a módosítás során figyelemmel voltak a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt feltételekre is.

IV.2. Teljesítési határidőt érintő módosítás

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben(...):

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

A fenti feltételek együttesen teljesülnek, tekintettel az alábbiakra:

- A hulladékgyűjtési stratégia változását, következményeit a Szerződés megkötését megelőzően sem a Megrendelő, sem a Vállalozó kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, el nem kerülhették,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra is, hogy a teljesítési határidőt érintő módosítás kapcsán a követelés többletköltség igénye 0,- Ft, a Szerződés értékének 1%-át el nem érő **költségsökkentés** szükséges.

Fenti indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj módosítása, illetve a teljesítési határidő meghosszabbítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását.

A fentebbi pontokban részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján fellépő vállalkozói díj módosítása, és teljesítési határidő meghosszabbítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítására a Szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj még nem került hiánytalanul megfizetésre. Rögzítik továbbá a Felek, hogy a Vállalozó akadályoztatása az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően következett be.

A Vállalozónak az általa nyújtott biztosítási szerződésnek rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított kötvényt a Megrendelőnek át kell adnia.

A Vállalozónak az általa nyújtott teljesítési biztosíték (bankgarancia) időbeli hatályát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított bankgaranciát a Megrendelőnek át kell adnia.

Dr. MESTER & TÁRSA
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 96/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd

Jelen 2. számú szerződésmódosítás a módosított biztosítási kötvény és a módosított teljesítési biztosíték Megrendelőnek történő átadásától lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződést Felek 6 (hat), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDÉLŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

9021

GYŐR

Városház tér 1.

Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési és Helyi Önkormányzati Társulás képviselőjeként

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

SZABÓ JENŐ

Beosztása: TT ELNÖKHELYETTES

Kelt: 2021. 05. 05.

Pénzügyi ellenjegyző:

Balogh Szabolcs

Kelt: 2021. 05. 05.

Jogi ellenjegyző

Kelt: 2021. 05. 06.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

BAZALTECH
Mérnöki Szolgáltató Kft.
1112 Budapest, Csárda u. 1.
Adószám: 22942449-2-43

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.
képviselőjeként

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

BAK ZALÁN

Beosztása: ÜGYVEZETŐS

2021. 05. 06.

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

.....nevében.

Kelt

Dr. MESTER & TÁRSA
Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Arpád út 3.
Tel.: 96/529-723; 529-724
Adószám: 22417181-2-08
KASZ: 36065258
Ül.: Dr. MESTER LÁSZLÓ
ügyvéd